

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
อำเภอโพธาราม จังหวัดกาญจนบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสระพังคำ หมู่ที่ ๑๖ ถนนไปหนองขี้กระต่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตรพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๑,๕๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหงวนทองละมัย บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๙,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายมะนาวแป้นบ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๙,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔	ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบวัดกุตหมื่นสวน บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๙,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	ก่อสร้างถนน คสล. สายวังช้างน้ำว บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๑,๕๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนน คสล. สายวัดป่าอริยมรรคบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๙,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนไปบ้านก่องขันธุ์ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๑,๕๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหน้าโรงเรียน - หนองสร้างไพรบ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร วางท่อ คสล.ชั้น ๓ จำนวน ๒๔ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๙๙,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ วัดคำบอน	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ปริมาณงานขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตรยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๑,๕๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดถนน บ้านห้วยคู หมู่ที่ ๑๔ ถนนไปบ้านก่อนนาลับ	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ ลึก ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๙๙,๘๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดถนนสายกลาง หมู่บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ ลึก ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๙๙,๘๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดสายวัดที่ปาราม บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ บ้านนาหว้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ปริมาณงานขนาดกว้าง ๔.๐๐ ลึก ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร ยาวรวม ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๒๙๙,๘๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๓	ปรับปรุงถนน คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยศาลาประชาคม บ้านดงบังเหนือ หมู่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๑ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๓.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๔๑๔,๗๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	ปรับปรุงถนน คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนแยกทางเข้าหมู่บ้าน - บ้านนาเจริญ บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๒,๖๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๕	ปรับปรุงถนน คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรอบหมู่บ้าน ด้านทิศใต้ บ้านนายเสถียร ผิวชมพู - บ้านตาเล็ค บ้านแป้นใหม่ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คสล.ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ๑ ป้าย	๓๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๘	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๙	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านดอนเหนือ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๑	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๒	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านก่องจันทร์ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๓	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านกุดเกลบ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๔	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๕	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านแป้น หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๖	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด จำนวน ๓๓ บ่อ	๙๙๗,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๗	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและกักเก็บน้ำห้วยหินกอง หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำสว่าง ตำบลนาหนัง	ขุดดินให้ปากกว้าง ๕ เมตร ลึก ๔ เมตร ก้นบ่อกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๔๗๓,๙๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๘	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและกักเก็บน้ำห้วยน้ำเกลี้ยง หมู่ที่ ๙ บ้านนาหว้า ตำบลนาหนัง	ขุดดินให้ปากกว้าง ๕ เมตร ลึกจากเดิม ๒ เมตร ก้นบ่อกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๑,๗๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๙	ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม.	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๐	ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม.	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๑	ก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม. บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหนึ่ง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและติดตั้งถังกักเก็บน้ำด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๑,๐๐๐ ลบ.ม.	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๒	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านกุดแกลบ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๓	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๔	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านดงบังเหนือ หมู่ที่ ๓ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๕	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านดงสระพัง หมู่ที่ ๖ ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๖	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านนาเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๗	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านนาหนัง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๘	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๙ ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓๙	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านแป้น หมู่ที่ ๒ ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในท้องถิ่นสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค.๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๐	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๘ ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔๑	ติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ บ้านก่องขันธุ์ หมู่ที่ ๕ และบ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาหนัง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดหนองคาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตประปาชุมชนด้วยระบบในหอถังสูงเดี่ยวเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ระบบ	๕,๑๐๐,๒๐๐	-	๐.๐๐	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยวังยาง หมู่ ๑๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น ปริมาณงาน สันฝายสูง ๑.๐๐ เมตร ผนังข้าง ๒.๕๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานก่อสร้างฝายน้ำล้น มข. ๒๕๒๗ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๐๕,๘๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อม

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงสภาพแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สาธารณะ

(๑) แผนงานการเกษตร : งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑ อปท ๑ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกร

(๑) แผนงานการเกษตร : งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการลดการเผาตอซังข้าวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และ ก๊าซเรือนกระจก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดการเผาตอซังข้าวเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และ ก๊าซเรือนกระจก	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทางเลือกเพื่อความยั่งยืนให้กับเกษตรกร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทางเลือกเพื่อความยั่งยืนให้กับเกษตรกร	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกและพัฒนาพันธุ์ข้าว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกและพัฒนาพันธุ์ข้าว	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖	โครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเพาะพันธุ์ การอนุบาล และการเลี้ยงสัตว์น้ำ	๘๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และสุขภาพอนามัย

(๑) แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและการสาธารณสุขอื่น

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ ก.พ. ๒๕๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๗ หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๔๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	๑๕,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	รถบรรทุก(ดีเซล) แบบธรรมดา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบธรรมดา ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ	๕๗๕,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ ก.พ..๒๕๖๘ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ ป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุและ ผู้ดูแลคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ ผู้ดูแลคนพิการ	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ พ.ค.๒๕๖๘ – ๑ ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรีและครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับสตรีและครอบครัว	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	อุดหนุนเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลโพธิ์พิสัย เพื่อดำเนินโครงการบริหารของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย..๒๕๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษา

(๑) แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง	๒,๒๙๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหาร(นม)สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง	๒,๒๙๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตพื้นที่ อบต.นาหนัง จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๗๔๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	อุดหนุนโรงเรียนในเขตตำบลนาหนัง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนและ ศกร.ตำบลนาหนัง สำหรับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมด้านทักษะและประสบการณ์ ฯลฯ	๒๐๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการศึกษา

(๒) แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR)	๑๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ พ.ค.๒๕๖๘ – ๑ ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละการ เบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๑ ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการ แล้วเสร็จ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๒) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการงานประเพณีบุญเดือนสี่บูชาเจ้าพ่อหนองโคมเล่าขานตำนานข้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีบุญเดือนสี่บูชาเจ้าพ่อหนองโคมเล่าขานตำนานข้าประจำปี๒๕๖๘	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ มี.ค.๒๕๖๘ – ๑ พ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๕ ต.ค.๒๕๖๘ – ๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการบุญแข่งเรือสักการะศาลปู่จำปา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบุญแข่งเรือสักการะศาลปู่จำปา ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๕ ต.ค.๒๕๖๘ – ๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการประเพณีสักการะศาลปู่แสง หนองนาแซง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประเพณีสักการะศาลปู่แสง หนองนาแซง ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๐๐.๐๐	๑ เม.ย ๒๕๖๘ – ๑ ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย ๒๕๖๘ – ๑ พ.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟในตำบลนาหมื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟในตำบลนาหมื่น ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐๐,๐๐๐	-	๐๐.๐๐	๑ เม.ย ๒๕๖๘ – ๑ ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และ ประเพณีท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลนาหนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลนาหนังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑ ม.ค.๒๕๖๘ – ๑ มี.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนภายในองค์กร

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้าง

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาหนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.นาหนัง ปริมาณงาน เปลี่ยนหลังคาอาคาร พร้อมทั้งทาสีภายนอก ฝ้า เพดานภายใน พร้อมติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๖๗,๙๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากรค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	๒๐,๐๐๐	-	๐.๐๐	๑ เม.ย.๒๕๖๘ - ๑ ก.ค. ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน